

Наименование заказчика

(наименование организации)

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

"__" _____ 202__ г.

Директор _____ / Иванов И.И. /

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 1 от 01.01.2023 в составе:

председателя комиссии:	Главный инженер (должность)	Петров П.П. (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	Завхоз (должность)	Завхозыч З.З. (инициалы, фамилия)
	Начальник участка (должность)	Началов Н.Н. (инициалы, фамилия)
	Специалист по охране труда (должность)	Охраныч О.О. (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт помещений (замена дверей)

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: при осмотре двери кабинета установлено расшатывание дверной коробки, неплотности притвора, неисправности дверной фурнитуры
С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Производство работ по возведению, замене и усилению конструкций в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Дрели электрические, Шуруповерт.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____

Дата начала разработки сметной документации: 12.2023 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 12.2023 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1 месяцев.

Председатель комиссии:	Главный инженер (должность)	Петров П.П. (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	Завхоз (должность)	Завхозыч З.З. (инициалы, фамилия)
	Начальник участка (должность)	Началов Н.Н. (инициалы, фамилия)
	Специалист по охране труда (должность)	Охраныч О.О. (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<u>Здание - строительная часть. Внутренние стены. Проемы. Двери.</u>				
	Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,021	К_стесн.=1,2
	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной	100 м	0,06	К_стесн.=1,2

Составил: Инженер ПТО _____ / Сидоров С.С. /

« __ » _____ 20____ г.